


Or. 17.10.8.2014

Znak sprawy:	UM10-6930-UM1030057/13 ROW-II.433.4.54.2014.RW	K-03/W/167
--------------	---	------------

	LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013
	WIZYTACJA W MIEJSCU

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
NR 10/413-313,322,323/0334/14	03/11/2014

Oś	4	Wniosek o płatność
Działanie	413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Gmina Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha	Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	

I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.

1.	Zgodność lokalizacji operacji.	Dz. Nr 187 - Obręb geod. 2 Bobrówka	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie z dn. 30/09/2013 Zał. nr 1 – Dokumentacja fotograficzna i video;
----	--------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	---

Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.

I. Koszty kwalifikowane z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych:

A Remont Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Bobrówce gm. Czeremcha

2.	1	Wieżba dachowa i dach	komplet	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protokół końcowy odbioru robót budowlanych z dn. 14/07/2014 Zał. nr 1 – Dokumentacja fotograficzna i video; Zał. nr 3 – Oświadczenie o robotach zanikowych <i>Zi. w 4 - koniec</i>
	2	Stolarka	komplet	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protokół końcowy odbioru robót budowlanych z dn. 14/07/2014 Zał. nr 1 – Dokumentacja fotograficzna i video; Zał. nr 3 – Oświadczenie o robotach zanikowych <i>Zi. w 4 - koniec</i>

Podpis podmiotu kontrolowanego	KIEROWNIK Referatu Kontroli Pr	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR
<i>Wojt</i> <i>mgr Jerzy Sztykuć</i>	Andrzej Dawidziuk	Rafał Wojtkiewicz	

3	Roboty mурowe	komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protokół końcowy odbioru robót budowlanych z dn. 14/07/2014 Zał. nr 1 – Dokumentacja fotograficzna i video; Zał. nr 3 – Oświadczenie o robotach zanikowych
4	Kominiek grzewczy z rozprowadzeniem ciepła	komplet	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protokół końcowy odbioru robót budowlanych z dn. 14/07/2014 Zał. nr 1 – Dokumentacja fotograficzna i video; Zał. nr 3 – Oświadczenie o robotach zanikowych <i>nie wykonywane</i>
5	Okładziny	komplet	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protokół końcowy odbioru robót budowlanych z dn. 14/07/2014 Zał. nr 1 – Dokumentacja fotograficzna i video; Zał. nr 3 – Oświadczenie o robotach zanikowych <i>nie wykonywane</i>
6	Posadzki	komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protokół końcowy odbioru robót budowlanych z dn. 14/07/2014 Zał. nr 1 – Dokumentacja fotograficzna i video; Zał. nr 3 – Oświadczenie o robotach zanikowych
7	Roboty malarskie	komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protokół końcowy odbioru robót budowlanych z dn. 14/07/2014 Zał. nr 1 – Dokumentacja fotograficzna i video; Zał. nr 3 – Oświadczenie o robotach zanikowych
8	Elewacje	komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protokół końcowy odbioru robót budowlanych z dn. 14/07/2014 Zał. nr 1 – Dokumentacja fotograficzna i video; Zał. nr 3 – Oświadczenie o robotach zanikowych

Podpis podmiotu kontrolowanego	KIEROWNIK Referatu Kontroli Projektów	Podpisy kontrolujących
<i>mgr Jerzy Szykuła</i>	Andrzej Dawidziuk	INSPEKTOR Rafał Wojtkiewicz

9	Opaska przy budynku, chodnik	komplet	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protokół końcowy odbioru robót budowlanych z dn. 14/07/2014 Zał. nr 1 – Dokumentacja fotograficzna i video; Zał. nr 3 – Oświadczenie o robotach zanikowych <i>Zał. nr 1-3</i>
10	Instalacje elektryczne wewnętrzne	komplet	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protokół końcowy odbioru robót budowlanych z dn. 14/07/2014 Zał. nr 1 – Dokumentacja fotograficzna i video; Zał. nr 3 – Oświadczenie o robotach zanikowych <i>Zał. nr 1-3</i>
11	Instalacja odgromowa	komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protokół końcowy odbioru robót budowlanych z dn. 14/07/2014 Zał. nr 1 – Dokumentacja fotograficzna i video; Zał. nr 3 – Oświadczenie o robotach zanikowych
12	Instalacje sanitarne	komplet	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protokół końcowy odbioru robót budowlanych z dn. 14/07/2014 Zał. nr 1 – Dokumentacja fotograficzna i video; Zał. nr 3 – Oświadczenie o robotach zanikowych <i>Zał. nr 1-3</i>
B	Doposażenie istniejącej Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Bobrowce gm. Czeremcha z przeznaczeniem na cele turystyczne						
1	Kuchnia	komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protokół końcowy odbioru robót budowlanych z dn. 14/07/2014 Zał. nr 1 – Dokumentacja fotograficzna i video; Zał. nr 3 – Oświadczenie o robotach zanikowych
2	Świetlica	komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protokół końcowy odbioru robót budowlanych z dn. 14/07/2014 Zał. nr 1 – Dokumentacja fotograficzna i video; Zał. nr 3 – Oświadczenie o robotach zanikowych

Podpis podmiotu kontrolowanego	KIEROWNIK Referatu Kontroli i Nadzoru	Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR
<i>mgr Jerzy Szykuła</i>	Andrzej Dawidziuk	Rafał Wojtkiewicz	

3	Zagospodarowanie	komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protokół końcowy odbioru robót budowlanych z dn. 14/07/2014 Zał. nr 1 – Dokumentacja fotograficzna i video; Zał. nr 3 – Oświadczenie o robotach zanikowych
II Koszty ogólne:							
1	Przygotowanie kosztorysów i rysunków technicznych	komplet	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Faktura VAT Nr 30/2013 z dn. 29/04/2013 Zał. nr 1 – Dokumentacja fotograficzna i video;

UWAGI PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Zażalenie Nr 4 - Nueji

[Large handwritten signature]

<i>[Signature]</i> Podpis podmiotu kontrolowanego	KIEROWNICZ Referatu Kontroli Projektów	<i>[Signature]</i> Podpisy kontrolujących	INSPEKTOR
<i>mgr Jerzy Szykuła</i>	Andrzej Dawidziuk	<i>[Signature]</i>	Rafał Wojtkiewicz

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 10/413-313,322,323/0334/14
 (nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

R-01/167

ZNAK SPRAWY UM10-6930-UM1030057/13 ROW-II.433.4.54.2014.RW	NR IDENTYFIKACYJNY								
	0	6	2	9	0	8	3	2	1

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”	Data otrzymania zlecenia	22/09/2014 <small>dd/mm/rrrr</small>												
Nazwa operacji:	„Remont i wyposażenie gminnej świetlicy wiejskiej w Bobrowce, gm. Czeremcha, z przeznaczeniem na cele turystyczne”														
Rodzaj czynności kontrolnych:	<table border="0"> <tr> <td>1. Wizytacja w miejscu</td> <td align="right"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Kontrola ex post w wyniku typowania</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Kontrola zadania w trakcie realizacji</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>5. Kontrola uzupełniająca</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>6. Wizytacja uzupełniająca</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1. Wizytacja w miejscu	<input checked="" type="checkbox"/>	2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input type="checkbox"/>	3. Kontrola ex post w wyniku typowania	<input type="checkbox"/>	4. Kontrola zadania w trakcie realizacji	<input type="checkbox"/>	5. Kontrola uzupełniająca	<input type="checkbox"/>	6. Wizytacja uzupełniająca	<input type="checkbox"/>
1. Wizytacja w miejscu	<input checked="" type="checkbox"/>														
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input type="checkbox"/>														
3. Kontrola ex post w wyniku typowania	<input type="checkbox"/>														
4. Kontrola zadania w trakcie realizacji	<input type="checkbox"/>														
5. Kontrola uzupełniająca	<input type="checkbox"/>														
6. Wizytacja uzupełniająca	<input type="checkbox"/>														
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<table border="0"> <tr> <td>1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. obsługi Wniosku o płatność</td> <td align="right"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. ex-post</td> <td align="right"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>	2. obsługi Wniosku o płatność	<input checked="" type="checkbox"/>	3. ex-post	<input type="checkbox"/>						
1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>														
2. obsługi Wniosku o płatność	<input checked="" type="checkbox"/>														
3. ex-post	<input type="checkbox"/>														
2. Przeprowadzający kontrolę	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Data otrzymania kompletnego zlecenia wizytacji 22/09/2014														

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha		
NIP	6 0 3 0 0 0 0 2 0 3	REGON	0 5 0 6 5 9 2 3 7
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	podlaskie	
	Powiat/gmina	hajnowski	Czeremcha
	Miejscowość/kod	Czeremcha	17-240
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	ul. Duboisa 14,	
	Tel.	85 6850400	Fax 85 6850400
	E-mail	Ug_czeremcha@zetobi.com.pl	
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo		
	Powiat/gmina		
	Miejscowość/kod		
	Ulica i nr domu/lokalu		

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT <i>mgr Jerzy Szylkuta</i>	Podpisy kontrolujących	KIEROWNIK Referatu Kontroli Projektów Andrzej Dawidziuk INSPEKTOR
--------------------------------	--	------------------------	---

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)

1.	Imię i Nazwisko	Jerzy Szykute	Stanowisko/funkcja	Wójt
2.	Imię i Nazwisko		Stanowisko/funkcja	

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia	Data 31.10.2014	Osoba powiadamiana Treneusz Leonik	Osoba powiadamiająca Rafał Wojtkiewicz	
		Telefon				<input checked="" type="checkbox"/>
		List polecony				<input type="checkbox"/>
		Inne				<input type="checkbox"/>

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę:
----	--	----------------------------

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
	Kierownik zespołu kontrolnego:	Andrzej	Dawidziuk	ROW-II.087.6.2014 z dnia 19.05.2014
	Członek zespołu:	Rafał	Wojtkiewicz	ROW-II.087.2.2014 z dnia 19.05.2014
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
		Jerzy	Szykute	
		Treneusz	Leonik	

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:

Za zgodności Nr 4 - Andrzej

KIEROWNIK
Referatu Kontroli Projektów

Podpis podmiotu kontrolowanego	WÓJT mgr Jerzy Szykute	Podpisy kontrolujących	Andrzej Dawidziuk INSPEKTOR
--------------------------------	----------------------------------	------------------------	---------------------------------------

Rafał Wojtkiewicz

III. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Dokumentacja fotograficzna i video znajdująca się w Referacie Kontroli Projektów Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok
2.	Lista kontrolna
3.	Oświadczenie o robotach zanikowych
4.	<i>Brakuje</i>
5.	
6.	
7.	
8.	

Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze. zm.).

Pouczenie:

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm), Podmiot kontrolowany ma możliwość:

- przekazania jednostce kontrolującej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo,
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporcie (zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo,
- odmawiając podpisania raportu, złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu albo od dnia otrzymania stanowiska o nieuwzględnieniu w całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	03 .11.2014 godz. 8:30		03 .11.2014 godz. 15:00	
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych	
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	-			
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych			
Data i miejsce sporządzenia Raportu	03 .11.2014		ul. Dubois'a 14, 17-240 Czeremcha	
	dd/mm/rrrr		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis	
	Andrzej	Dawidziuk	KIEROWNIK Referatu Kontroli Projektów Andrzej Dawidziuk	
	Rafał	Wojtkiewicz	INSPEKTOR Rafał Wojtkiewicz	
Podmiot kontrolowany	03 .11.2014		WÓJT	
	data podpisania Raportu		mgr Jerzy Szykuła	
			podpis	
	03 .11.2014		WÓJT	
		mgr Jerzy Szykuła		
		podpis		
03 .11.2014				
data otrzymania Raportu				


Op. 1410.8.2014

Załącznik nr 3 do Raportu z czynności kontrolnych nr 10/413-313,322,323/0334/14

z dnia 03/11/2014 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wszelkie roboty rozbiórkowe, montażowe oraz inne zanikowe zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, kosztorysem powykonawczym oraz protokołem odbioru dołączonym do wniosku o płatność pt.: „**Remont i wyposażenie gminnej świetlicy wiejskiej w Bobrowce, gm. Czeremcha, z przeznaczeniem na cele turystyczne**”.



WÓJT
mgr Jerzy Szykuła

KIEROWNIK
Referatu Kontroli Projektów

Andrzej Dawidziuk

INSPEKTOR

Rafał Wojtkiewicz



z dn. 03/11/2014

Podczas przeprowadzania wizytacji w miejscu zespół kontrolny napotkał rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a kosztorysem powykonawczym dołączonym do wniosku pn. „Remont i wyposażenie gminnej świetlicy wiejskiej w Bobrowce, gm. Czeremcha z przeznaczeniem na cele turystyczne”. Zastosowano tryb kontroli na miejscu dla poniższych elementów kosztorysu:

Element nr 1 Więźba dachowa i dach.

- Poz. 1-20, 26, 28,29 – roboty zanikowe bądź ukryte
- Poz. 21 – rynny dachowe – obmiar kosztorysowy 31,75 m, obmiar z natury 30 m
- Poz. 22 - ... montaż denek rynnowych – obmiar kosztorysowy 8 szt., obmiar z natury 9 szt.
- Poz. 23 - ...montaż lejów spustowych - obmiar kosztorysowy 6 szt., obmiar z natury 5 szt.
- Poz. 24 – rury spustowe o śr. 80 mm – obmiar kosztorysowy 22m, obmiar z natury 13,8 m. zamontowano rury o śr. 100mm
- Poz. 25 – kolanka o śr 80mm - obmiar kosztorysowy 18 szt., obmiar z natury 15 szt. kolanka o śr 100 mm
- Poz. 27 – wywietrzaki dachowe... - obmiar kosztorysowy 2 szt. – nie wskazano zamontowania wywietrzaków.

Element nr 2 Stolarka

- Poz. 30-31 - roboty zanikowe bądź ukryte
- Poz. 32,34,35,36,37 – wykonanie zgodne z kosztorysem
- Poz. 33 – montaż ościeżnic drewnianych – obmiar kosztorysowy 3,36 m2, nie zamontowano.
- Dodatkowo zamontowano drzwi wejściowe wraz z ościeżnicą z PCV o obmiarze 3,6m2 – nie ujęto w kosztorysie powykonawczym.

Element nr 4 Kominiek grzewczy z przeprowadzeniem ciepła

- Poz. 40-48,51 - roboty zanikowe bądź ukryte
- Poz. 39,49 – wykonanie zgodne z kosztorysem
- Poz. 50 – drzwiczki kratki... - obmiar kosztorysowy 3 szt., obmiar z natury 5 szt.

Element nr 5 Okładziny

- Poz. 52,56-59,61- roboty zanikowe bądź ukryte
- Poz. 53-55,60,62,63-64 – wykonanie zgodne z kosztorysem

Dodatkowo wykonano scenę z boazerii o obmiarze 13,2 m2 – nie ujęto w kosztorysie powykonawczym
Dodatkowo zamontowano podokienniki z blachy powlekanej o obmiarze 2 szt.- 25cm x 172 cm oraz 3 szt. – 25 cm x 110 cm. – nie ujęto w kosztorysie powykonawczym.

Element nr 9 Opaska przy budynku chodnik

- Poz. 85-90- roboty zanikowe bądź ukryte
- Poz. 91,92 – wykonanie zgodne z kosztorysem
- Dodatkowo wykonano opaskę wokół budynku z płytek chodnikowych o wym. 35 cm x 35 cm. Z obrzeżem betonowym 6 cm x 20 cm. łączna długość opaski z obrzeżem – 37 mb.


Element nr 10 Instalacje elektryczne wewnętrzne

- Poz. 93 – wykonanie zgodne z kosztorysem
- Poz. 94 – gniazda wtyczkowe ... - obmiar kosztorysowy 16 szt., obmiar z natury 10 szt.
- Poz. 95 – oprawy żarowe ... - obmiar kosztorysowy 4 szt., obmiar z natury 7 szt.
- Poz. 96 – oprawy świetlówkowe ... - obmiar kosztorysowy 14 szt., obmiar z natury 12 szt.

Element nr 12 Instalacje sanitarne

- Poz. 105,110,111- roboty zanikowe bądź ukryte
- Poz. 103,104,106,107,109,112 – wykonanie zgodne z kosztorysem
- Poz. 102 – zawory przelotowe ...20mm - obmiar kosztorysowy 2 szt., obmiar z natury 1 szt.
- Poz. 108 – zawory przelotowe ...15mm - obmiar kosztorysowy 2 szt., obmiar z natury 1 szt.

Pomiarów dokonano dalmierzem laserowym STANLEY TLM 300 oraz miara stalową STANLEY 5m.


WÓJT
mgr Jerzy Sankuta

KIEROWNIK
Referatu Kontroli Projektów
Andrzej Dawidziuk

INSPEKTOR
Rafał Wojtkiewicz